

前期基本計画進捗状況評価シート

施策名	目標 (KPI)	総合戦略	当初値	目標値	実績値【R3】	令和3年度の取り組み状況	今後の取り組み	担当課
【3】地域の特性に応じた機能的なまち								
(1) 地域特性に応じた空間づくり	バリアフリー化整備総延長		2,310m	4,430m	2,690m	市道温泉通り水口線バリアフリー整備工事を実施した。	引続き、熱海市移動等円滑化基本構想に基づき、バリアフリー化を進める。	都市整備課
	違反広告物是正進捗率		77.2%	90.0%	89.7%	不明である広告物の所有者・管理者の特定を行い、熱海市違反広告物等是正事務処理要領に基づき是正指導を行った。	引き続き広告物の所有者・管理者の特定に努め是正指導を行っていく。	まちづくり課
(2) 住環境の整備	市営住宅管理戸数		1,129戸	885戸	1,117戸	笹良ヶ台団地1・2棟の移転を完了し管理戸数の削減60戸を計画していたが、移転先の住戸を伊豆山土石流災害の仮設住宅に転用したため進まなかった。	R4年度は昨年実施予定であった笹良ヶ台の移転・用途廃止を完了させる。R5年度以降も集約を進め、管理戸数の削減を図る。	まちづくり課
	住宅の耐震化率		83.8%	95.0%	84.0%	熱海土木と連携し年間で3回の戸別訪問を実施し、耐震工事の実施を促した。	県と連携し、戸別訪問やダイレクトメールの発送等を行い、耐震化を促す。	まちづくり課
(3) 道路・河川・海岸の整備	バリアフリー化整備総延長【再掲】		2,310m	4,430m	2,690m	市道温泉通り水口線バリアフリー整備工事を実施した。	引続き、熱海市移動等円滑化基本構想に基づき、バリアフリー化を進める。	都市整備課
	橋梁長寿命化修繕工事の完了数(累計)		62橋	86橋	67橋	熱海市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、5橋の修繕を実施した。	引続き、熱海市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁の修繕を進める。	都市整備課
	渚第4工区整備事業進捗率		0%	80%	14%	護岸工、埋立工を実施した。	完成に向け、整備を推進する。	都市整備課
(4) 公園・緑地の整備	姫の沢公園利用者数	公園	128,218人	147,000人	119,465人	新型コロナウイルス感染症対策を実施しながら規模を縮小しながらも各種イベントを開催し一定数の利用者はあったが、スポーツ広場については伊豆山土石流災害の対応のため自衛隊等の宿营地、土砂搬出用のヘリポートとして捜索活動と災害復旧の拠点として7月～3月迄利用した。	新型コロナウイルス感染症対策を実施しながら、「花まつり」等の三大イベントに加え新規利用者獲得、リピーター確保のためのイベントを開催するなど引き続き利用者数の向上を図る。	公園緑地課
		スポーツ広場	16,474人	20,000人	4,832人			
	担い手創出のための教育現場における協働活動数		1回/年	3回/年	3回/年	新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年度は未実施	新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえつつ、感染防止対策を講じるなどして、学校側とも協議しながら活動再開を検討する。	公園緑地課
	地域の方が主体となって緑化活動をしている公園、花壇等の箇所数		13か所	現状維持	13か所	13箇所 現状維持	地域の担い手の高齢化が進む中、地域コミュニティとしての緑化活動に参加していただける取組を模索する。	公園緑地課
(5) 安全な水の安定供給	浄水施設の更新・耐震工事完了数(累計)		1施設	3施設	1施設	一里茶屋浄水場整備工事を実施。(継続中令和4年度完成予定)	来宮浄水場については、令和6年度末暮るる過整備工事事業者の決定、令和10年度末の完成予定。	水道温泉課
	水道管路の耐震化率		43.3%	48.3%	45.7%	配管延長L=5,435.50m(うち送配水管布設及び布設替延長L=4,965.50m)の施工。	令和4年度は配管延長L=4,160mを施工予定。	水道温泉課
(6) 市営温泉の安定供給	源泉の改修工事完了数(累計)		8か所	11か所	8か所	大槻湯の源泉改修工事に着手したが、令和3年度中の完成が困難であったため、令和4年度に繰り越しとなった。(4年度中には完成予定である。)	繰り越しとなった工事の完成。	水道温泉課
	動力装置の更新数(累計)		4か所	8か所	4か所	成瀬湯動力装置の更新を予定していたが、動力室の2階を上宿町公民館として使用しており、町内会との協議が必要となった。	成瀬湯動力装置については、地元町内会との協議を継続し、方針が決まり次第更新を行う。	水道温泉課
(7) 下水道施設の整備	熱海市下水道管路施設長寿命化計画・熱海市公共下水道ストックマネジメント計画に基づく下水道管の改築済み総延長		2.0km	4.0km	2.4km	熱海市下水道ストックマネジメント計画に基づき、老朽化・劣化の進行した下水道管を更生工事により改築した。	熱海市下水道ストックマネジメント計画に基づく管路施設の管理(点検・調査・修繕・改築)を実施する。	下水道課
	下水道接続件数(累計)		13,234件	13,534件	13,334件	新たに接続可能となった家屋への資料配布、処理場・ポンプ場の施設見学、広報誌・ホームページによる情報発信等の下水道の普及促進活動を行った。	下水道の普及促進に関する活動を実施する。	下水道課